


Minuta N°2	MINUTA DE REUNIÓN				
	REUNIÓN N°2 20104 - PROYECTO PLANTA PANELES DE YESO Y AMPLIACIÓN MINA RUBÍ				
Convocada por:	KNAUF/SGA				
Fecha de Reunión	10-12-2020	Inicio	09:30	Término	10:30
Lugar	Microsoft Teams				
Objeto Reunión	Reunión de coordinación				
ASISTENTES					
Nombres:		Empresa	Nombres:		Empresa
Roberto Rojas		KNAUF			
Andrés Jensen		KNAU			
Jaime Solari		SGA			
Felipe Dintrans		SGA			
María José Raby		SGA			
Carolina San Martín		SGA			
AGENDA					
<ul style="list-style-type: none"> ○ Asunto administrativos ○ Campañas de Terreno ○ Componente Glaciares ○ Otros 					
Compromisos			Fecha	Responsable	
<u>Asuntos Administrativos</u>					
<ul style="list-style-type: none"> Se modifica el horario de las reuniones de coordinación, estableciéndose para los jueves a las 8.30. Se incorporará a las reuniones de coordinación Daniel Schroeder y Christoph RÜth. 			No aplica	KNAUF/SGA	
<ul style="list-style-type: none"> Se indica que las comunicaciones se realizarán con el equipo KNAUF: <ul style="list-style-type: none"> - Roberto Rojas: rojas.roberto@knauf.cl - Daniel Schroeder, operación minera y transporte: schroeder.daniel@knauf.de - Christoph RÜth, diseño planta placas de yeso: rueth.christoph@knauf.de - Andrés Jense: andresjensenvelasco@gmail.com <p>Con el equipo de SGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felipe Dintrans, director de proyecto: fdintrans@sgasa.cl 			No aplica	KNAUF/ SGA	

<ul style="list-style-type: none"> SGA debe enviar respuesta a consultas del contrato y debe calendarizar los hitos de pago. 	11-12-2020	SGA (JS)
<ul style="list-style-type: none"> SGA dará acceso a KNAUF a la carpeta sharepoint del Proyecto para revisión de documento. Asimismo creará una carpeta "Entregas KNAUF" para que puedan cargar información del Proyecto. 	11-12-2020	SGA (CS)
<u>Campañas de terreno</u>		
<ul style="list-style-type: none"> SGA informa a KNAUF que no se obtendrán a tiempo los permisos requeridos para realizar la campaña biótica en primavera 2020 (permisos del SAG y SUBPESCA). Por lo tanto, se acuerda que la primera campaña de terreno se realizará en verano. 	-	KNAUF/SGA
<ul style="list-style-type: none"> SGA presenta un KMZ con el ensanche del camino entre Mina La Perla y Mina Rubi, considerando un buffer de 50 metros a cada lado del camino. El Kmz será enviado a KNAUF para su validación 	11-12-2020	SGA (FD)
<ul style="list-style-type: none"> SGA indica que los terrenos de las componentes que no son estacionales se realizarán en verano, con excepción de Medio humano que se desarrollará en mayo 2021. Se acuerda que la primera campaña de terreno considerará todos los sectores del Proyecto (Los Maitenes y Los Ranchos). 	-	KNAUF/SGA
<u>Componente Glaciares:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> SGA Presenta un KMZ con la ubicación de glaciares descubiertos y rocosos cercanos a las obras del Proyecto. Se indica que se realizará una corrida rápida del modelo de aire para establecer los posibles glaciares descubiertos a ser afectados para instalar los equipos de monitoreo correspondientes. 	-	SGA (FD)
<u>Otros:</u>		
<ul style="list-style-type: none"> KNAUF enviará las instalaciones que se encuentran al interior de los polígonos establecidos en el KMZ del Proyecto. KNAUF indicará las rutas de transporte de los camiones. 	-	KNAUF (RR)
<ul style="list-style-type: none"> Se acuerda solicitar cotizaciones de estaciones de monitoreo de meteorología y calidad del aire en Los Maitenes y sólo meteorología en el sector de explotación de la Mina. 	17-12-2020	SGA (FD)
<ul style="list-style-type: none"> SGA coordinará una reunión presencial con Alfonso Rozas para la semana del 14 de diciembre. 	Entre 15-12-2020 y 18-12-2020	SGA (FD)
<ul style="list-style-type: none"> SGA actualizará la carta Gantt del Proyecto, considerando la primera campaña de terreno en verano. 	11-12-2020	SGA (CS)
<ul style="list-style-type: none"> SGA revisará los Proyectos cercanos: <ul style="list-style-type: none"> Planta el Volcán, ubicada en Puente Alto Romeral, revisar rutas que utiliza; al parecer deberá actualizar sus permisos. DIA Planta Industrial Knauf Aquapanel, ubicada en el terreno del Proyecto SGA revisará antecedentes de la Mina la Perla 	-	SGA (FD y CS)
<u>Elaboró: Carolina San Martín / Revisó: Felipe Dintrans</u>		